"Қызылордажылуэлектрорталығы" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнының

жылу энергиясын өндіру, беру және тарату бойынша 2023 жылғы инвестициялық бағдарламасының орындалуы туралы ақпарат

№ п/п	Реттеліп көрсетілетін қызметтерді (тауарларды, жұмыстарды) жоспарлы және нақты ұсыну көлемдері туралы ақпарат						Пайдаланылған залалдар	Инвестициялық бағдарламаның (жобаның) сомасы, мың теңге				Инвестициялық бағдарламаны (жобаны)қаржыландырудың нақты шарттары мен мөлшері туралы ақпарат, мың теңге				Инвестициялық бағдарламаны (жобаны) орындаудың нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламада (жобада) бекітілген көрсеткіштермен салыстыру туралы ақпарат							
	Реттелітін көрсетілетін қызметтердің атауы	Іс-шаралардың атауы	Өлшем бірлігі	Заттай көрсеткіштегі жоба саны		Инвестициялық бағдарлама кезеңі		жоспар	факт	ауытқуы	ауытқу себептері	Өз қаражаты		Қарыз қаражаты	Бюджет қаражаты	өндірістік көрсеткіштердің жақсаруы,%		негізгі қорлар тозуының төмендеуі ,%		ысыраптардың төмендеуі ,%		авариялылықтың төмендеуі ,%	
				жоспар	факт							амортизация	пайда			өткен жылғы факт	ағымдағы жылдың факт	өткен жылғы факт	ағымдағы жылдың факт	жоспар	факт	өткен жылғы факт	ағымдағы жылдың факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
I. Жылу энергиясын өндіру																							
	Жылу өндіру	**Жылумен жабдықтау**	**Гкал**	**532752**	**506849**	**2023 ж**												**1,0**	**1,7**			**0**	**0**
		2023 жыл бойынша барлығы:	**дана**	**880/44**	**880/44**			**82770,9**	**82647,3**			**82647,3**											
1.		**Негізгі қондырғыларды жөндеу**	**дана**	**5**	**5**			**45268,4**	**45144,7**			**45144,7**											
1.1		БКЗ-220-100ф типті № 6 қазандығын күрделі жөндеу	дана	1	1	2023 ж		5984,8	5984,8			5984,8											
1.2		КЕ-25-14С типті № 1 қазандығын күрделі жөндеу	дана	1	1	2023 ж		15688,0	15688,0			15688,0											
1.3		№2,7 АБМҚ -дағы қазандарын күрделі жөндеу	дана	2	2	2023 ж		10659,3	10535,7	123,6		**10535,7**											
1.4		№4 АБМҚ-ты көшіру	дана	1	1	2023		12936,2	12936,2			12936,2											
2.		**Қосалқы қондырғыларды жөндеу**	м/дана	**880 / 39**	**880 / 39**	2022 ж		**37502,6**	**37502,6**			**37502,6**											
2.1		Турбина цехының №4,5,7 ПЭН қоректік сорғыларын күрделі жөндеу	дана	3	3	2023 ж		22721,2	22721,2			22721,2											
2.2		№1 АБМҚ қоректендіретін сорғыларды ауыстыру	дана	2	2	2023 ж		1342,0	1342,0			1342,0											
2.3		ОҚ және АБМК КИПиА аспаптары мен жабдықтарын ауыстыру	дана	30	30	2023 ж		6026,3	6026,3			6026,3											
2.4		ОҚ-тың айналмалы механизмдерін ауыстыру	дана	4	4	2023		1987,4	1987,4			1987,4											
2.5		КОГТЭС-тағы КУВ қазан дығының құбырын ауыстыру	м	130	130	2023 ж		1881,8	1881,8			1881,8											
2.6		ОҚ-тағы 0,4 кВ қуат кабельдерін ауыстыру	м	750	750	2023 ж		3543,8	3543,8			3543,8											

II. Жылу энергиясын беру және тарату

	Жылу бөлу, тарату	**Жылумен жабдықтау**	**Гкал**	**461363**	**426828**	**2023 ж**												**0,23**	**2,9**	**13,4 %**	**13,4 %**	**0**	**0**
1.		**Жылу энергиясын беру және тарату бойынша барлығы:**	**м**	**11962**	**11 779**	**2023 ж**		**7702438, 8**	**7267024, 1**			**31957,6**		**761019**	**6474047**								
1.1		**Меншік есебінен:** Әртүрлі диаметрлі Ду 57-325мм кварталаралық жылу желілерін жөндеу	м	3031	3031	2023 ж		31957,8	31 957,6			31957,6											
2.		**Қарыз есебінен**	**м**	**2340,5**	**2340,5**			**784357,1**	**761 019,0**	**23 338**				**761019**									
2.1		УТ-17А-дан Саулет м/а №8,10,11,12 т/ү дейінгі кварталаралық жылу желілерін қайта жаңғырту	м	610	610	2023 ж		205713,6	205 713,6					205713									
2.2		ТК-44-тен бастап Абай данғылы №33,37,39,41, Мұратбаев көшесі №18,32,34,36,36А т/ү кварталаралық жылу желілерін қайта жаңғырту	м	1730,5	1730,5	2023 ж		578643,5	555 305,4	23338				555305									
3.		**Бюджет есебінен**	**м**	**6590,5**	**6 407,5**			**6886124**	**6 474047**	**412076**					**6474047**								
3.1		Оңтүстік қазандығынан ТК-7 дейін магистралды жылу желілерін қайта жаңғырту	м	1633	1480	2023 ж		1991096	1791987	199109					1791987								
3.2		ТК-7-ден ТК-13-ке дейін магистральді жылу желілерін қайта жаңғырту	м	2614	2614	2023 ж		3277627	3 259 002	18625					3259002								
3.3		ТК-8-ден ТК-9-ға дейін магистральдық жылу желілерін қайта жаңғырту	м	177	177	2023 ж		208297,6	192 867,7	15430					192868								
3.4		ТК-15А-дан бастап №8 павильонға дейін магистральдық жылу желілерін қайта жаңғырту	м	363	333	2023 ж		556914	405 126	151788					405126								
3.5		№8 павильоннан бастап ТК-17-ге дейін магистральдық жылу желілерін қайта жаңғырту	м	282	282	2023 ж		271235	244 112	27123					244112								
3.6		№1 және №6,7 Қорқыт ата университет ғимаратының ТК-34 кварталаралық жылу желілерін қайта жаңғырту	м	1521,5	1521,5	2023 ж		580953	580 953	0,0					580953								
		2023 жылға арналған "ҚЖЭО"МКК бойынша барлығы	**м / дана**	**12842 / 44**	**12659 / 44**			**7785209**	**7349671**			**114604**		**761019**	**6474047**								